



"TASDIQLAYMAN"
Xalq deputatlari Toyloq
tuman kengashi raisi
B.Babonazarov

Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha
MA'LUMOT

01.01.2024 yil holatiga

1-jadval

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq (01.01.2023)	801 502,7
2.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag'*	13 416 669,7
3.	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**	14 130 000,0
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar	11 036 448,2
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan iqtisod qilingan mablag'lar	650 000,0
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar (01.01.2024)	1 340 723,5

2-jadval

T/p	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori (metr)	sariflangan mablag'lar
1.	Hududiy ichki yo'llar	8	umumiy uzunligi	14235	8 410 000,0
2.	Umumiyta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni		1 500 000,0
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	3	soni		2 170 000,0
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni		1 000 000,0
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	1	umumiy uzunligi	5000	1 050 000,0
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish		chiroqlar soni		
8.	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish		tadbirlar soni		
9.	Boshqa tadbirlar		soni		
Jami:		15	X	X	14 130 000,0

Izoh:

* Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar ustunining Jami ajratilgan mablag'lar qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

** Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag'lar ustunining jami qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

Toyloq tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i:

A.Sharipov



"TASDIQLAYMAN"

Xalq deputatlari Toyloq

tuman kengashi raisi

B.Babonazarov

Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirilishi yuzasidan
MA'LUMOT

01.01.2023 yil holatiga

(ming so'mda)

T/r	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish manbalari		Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'lar				Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar	Farqi	Izoh
			1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак			
1.	Tuman budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag'lar		4 942 175,0	4 942 176,0			9 884 351,0	0,0	
2.	01.01.2023 holatiga qoldiq va tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan iqtisod qilingan mablag'lar		801 502,7				801 502,7		
3.	Tuman budjetining qo'shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag'lar		1 931 350,0	726 282,0	73 184,0	0,0	2 730 816,0	0,0	
3.1.	Shu jumladan	erkin qoldiq mablag'lari	610 800,0				610 800,0	0,0	
3.2.		Tuman budjetining qo'shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag'lar	1 320 550,0	726 282,0	73 184,0		2 120 016,0	0,0	
4.	Jami ajratilgan mablag'lar		7 675 027,7	5 668 458,0	73 184,0	0,0	13 416 669,7	0,0	X

Toyloq tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i:

A.Sharipov

**Toyloq tumani "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (2023-yil 1-2-mavsumida g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan
MA'LUMOT**

01.01.2023 yil holatiga

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlari soni	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirishi (ming so'm)					
				Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraqlar	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
2023-yil 1-mavsumida g'olib deb topilganlar jami:					7 820 000,0	7 820 000,0	7 820 000,0	7 307 689,7	512 310,3
1	0140033008	5535	Toyloq tuman markaziy paliklinikasini tamirlash	401722860182387072110054001	600000,0	600000,0	600000,0	596 809,1	3 191
2	00138378008	4896	Toyloq tuman tibbiyot birlashmasi xududida suv tarmoq'ini yaxshilash ishlarini amalga oshirish	401722860182387073101054001	810000,0	810000,0	810000,0	730 184,3	79 815,7
3	00111059008	4799	Toyloq tuman O'rtaqishloq KPP binosini tom qismi, eshik deraza romlarini va fasad hamda ichki xonalar pol qismi devorlarini tamirlash	401722860182387072120054002	760000,0	760000,0	760000,0	656 644,7	103 355,3
4	00117812008	4409	Birlik mahallasidagi 23 umumtali maktabiga Sport zali qurish	401722860182387092100072001	1200000,0	1200000,0	1200000,0	1 140 264,9	59 735,1
5	00148541008	4209	Toyloq tuman "Istiqlol" M.F.Y. dagi "Istiqlol" ko'chasida 600 metr, "Allomalar" ko'chasida 600 metr va "Sarbon" ko'chasida 600 metr, jami 1800 metr ko'chani asfalt qilish.	401722860182387045204118001	900000,0	900000,0	900000,0	854 293,1	45 706,9
6	00135788008	3938	Toyloq tuman Do'stlik mahallasi A-377 yo'ldan Tuyuqli qishlog'iga kirish yo'li va Tuyuqli qishlog'ining asosiy ko'chasidan maktab va bog'chaga, shuningdek qabristongacha bo'lgan jami 1.2 km (1200 metr) qismiga asfalt qoplamasi yotqazish.	401722860182387045204118002	650000,0	650000,0	650000,0	616 566,2	33 433,8
7	0012601008	2651	Sochak mahallasidagi Qasida 2 boshi berk ko'chasining 200 metr qismi, Qasida 1 boshi berk ko'chasining 160 metr qismi, Muqanna ko'chasining 350 metr qismi, Qaxromonlar ko'chasining 750 metr qismi va Movannunaxr ko'chasining 350 metr qismi mahalla xududidagi jami 1810 metr masofadagi yo'lga asfalt qoplamalari yotqazish.	401722860182387045204118003	850000,0	850000,0	850000,0	765 315,9	84 684,1
8	00134228008	2304	Jalolobod MFY ichki ko'chalarini asfaltlashtirish 1.5 km	401722860182387045204118004	750000,0	750000,0	750000,0	711 783,1	38 216,9
9	0010276008	2253	Toyloq tumanida Yoshlar markazi barpo etish va jihozlash	401722860182387011209018002	1000000,0	1000000,0	1000000,0	950 474,8	49 525,2
10	00131291008	2139	Toyloq tuman Ukrach mahallasida joylashgan 2-o'rta umumtali maktabining 18 dona ititish tizimi va 2000 metr uzatish quvurlarini mukammal tamirlash	401722860182387092100072002	300000,0	300000,0	300000,0	285 353,5	14 646,5
2023-yil 2-mavsumida g'olib deb topilganlar jami:					6 310 000,0	6 310 000,0	6 310 000,0	3 728 758,5	2 581 241,5
1	03170138008	8755	Yangi Hayot mfy Navqoz qishlog'iga ichimlik suvi uchun boshni qurish va 5 km tarmoq tortib aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash	401722860182387063201110001	1050000,0	1050000,0	1050000,0	33 966	1 016 034,0
2	03172772008	7613	Toyloq tumani "Xonchorbog" MFY Xonchorbog' ko'chasiga 1,5 kilometr asfalt yotqizish	401722860182387045204118007	1320000,0	1320000,0	1320000,0	1 033 922	286 077,6
3	031287780008	7438	Talli ota MFYning Diyor ko'chasi 610 metr, Muruvvat ko'chasi 1225 metr, Navbaxor ko'chasi 1325 metr tamir talab ko'chalariga asfalt yotqizish.	401722860182387045204118008	1320000,0	1320000,0	1320000,0	1 088 867	231 132,7
4	031283158008	7321	Toyloq tumani Do'stlik mahallasi ichki ko'chalarini jami 4 km qismiga asfalt qoplamasi yotqazish.	401722860182387045204118005	1320000,0	1320000,0	1320000,0	1 314 007	5 993,0
5	031259770008	7220	Beklar MFY Tabbasum ko'chasining 300 metr, Farg'ona ko'chasining 700 metr, Sayilgoh ko'chasini 500 metr, Xondamir ko'chasini 600 metr va Sochaki payon ko'chalarining 500 metr umumiy 2600 metrga asfalt qoplamasini yotqizish.	401722860182387045204118006	1300000,0	1300000,0	1300000,0	257 996	1 042 004,2
Jami hammasi:					14 130 000,0	14 130 000,0	14 130 000,0	11 036 448,2	3 093 551,8

Toyloq tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i:

A.Sharipov